

## **Weg- en rioleringswerken Grote Baan centrum en Prof. Dr. Vital Celenplein.**

### **Uitvoeringstermijn:**

Totale uitvoeringstermijn : 205 werkdagen

Uitvoeringstermijn fase 1 (werken Grote Baan tussen kerk en Hooistraat) : 75 werkdagen

Gewerkte dagen : 56 werkdagen

Verletdagen : 13

Resterende uitvoeringstermijn : 19 werkdagen

Uitvoeringstermijn fase 2 (werken Grote Baan tussen Molenstraat en gemeentehuis) : 37 werkdagen

Gewerkte dagen : 0

Resterende uitvoeringstermijn : 37 werkdagen

Uitvoeringstermijn fase 3 (werken Grote Baan tussen Kerkstraat en Bertelsbroekstraat en kruispunt

Kerkstraat-Booischotseweg) : 58 werkdagen

Gewerkte dagen : 0

Resterende uitvoeringstermijn : 58 werkdagen

Uitvoeringstermijn fase 4 (werken Prof. Dr. Vital Celenplein) : 35 werkdagen

Gewerkte dagen : 0

Resterende uitvoeringstermijn : 35 werkdagen

### **Stand der werken op 15/06/2018:**

- opbraak voetpaden
- grondwerk + fundering voetpad en parkeerstrook oneven zijde
- plaatsen boordstenen oneven zijde
- plaatsen klinkers voetpad oneven zijde

### **Planning der werken vanaf 18/06/2018:**

- grondwerk en fundering voetpad en parkeerstrook even zijde
- plaatsen boordstenen even zijde
- plaatsen klinkers voetpad even zijde