

## **Riolerings- en wegeniswerken Grote Baan centrum en Prof. Dr. Vital Celenplein.**

### **Globale planning:**

#### **Fase 1 : Grote Baan tussen kerk en Hooistraat**

Uitvoeringstermijn : 75 werkdagen

Uitvoeringsperiode : 06/03/2018 – 08/08/2018

#### **Fase 2 : Grote Baan tussen Molenstraat en gemeentehuis**

Uitvoeringstermijn : 37 werkdagen

Uitvoeringsperiode : 08/08/2018 – 15/10/2018

#### **Fase 3 : Grote Baan tussen gemeentehuis en kerk incl. kruispunt Boischotseweg/Kerkstraat**

Uitvoeringstermijn : 57 werkdagen

Uitvoeringsperiode : 15/10/2018 – 30/04/2019

#### **Fase 4 : Prof. Dr. Vital Celenplein**

Uitvoeringstermijn : 35 werkdagen

Uitvoeringsperiode : 01/05/2019 – 01/07/2019